



Jūrmalas gatve

NODROŠINĀT DROŠU DARBU ZONAS
ŠĶĒRSOŠANU UN PIEKLŪŠANU
ĪPAŠUMIEM, BŪVNIECĪBU VEIKT
NESLĒDZOT SATIKSMI, BRAUKTUVI
IZBŪVĒT PA PUSĒM.
MINIMĀLAIS JOSLAS PLATUMS 2,75m

PIETURVIETA NETIEK SLĒGTA
PASAŽIERU IEKĀPŠANA/IZKĀPŠANA
NOTIEK IZMANTOJOT GĀJĒJU KORIDORU

VIJŪ IZBŪVEI
NODROŠINOT
ANU
Ā SATIKSMI
ULETAJĒM

min. 2.75m

- NODROŠINĀT PIETIKUMU IPAŠUMIEM DROŠĪBĒ KĒŠROJOT NEDROŠNĀRĀBU ZONU
- GĀJĒJU KORIDORA PLATUMS 1,5m (NODĒRĒJOTS AR PALĪGBĀRĒJĀM)
- VIŠAS CELĀS ZĒMES, KAS IR PRETŅURĀNĀRĀGĀDĀ SATIKSMES ORGĀNIZĀCIJU TĒK AIZSEGŠAS, VAI DEMONTĒŠAS
- NODROŠINĀT VIŠAS VEIDA SATIKSMI
- DARBU VIETU APKROTIOT ATBILSTĪGĀI MK NOTEIKUMIEM NR.421
- DARBU VIETU APKROTIOT AR VADSTĀTNIEM / PALĪGBĀRĒJĀM
- DARBU ILGUMS - 4 MĒNEŠI
- VEICAMIE DARBI - VELO INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE, BRAUKTUVES NODROŠINĀRĀBU
- ATBILDĪGĀS PAR DARBU VIETAS APKROJUMA: ĀRĪS ZEPŠ (BŪVDARBU VADĪTĀJS)
tel.: 26881125

Saskaņojums derīgs ar Rīgas valstspilsētas Artelpas un
Mobilitātes Departamenta direktora rīkojumu

**Shēma ir Darbu veikšanas
atļaujas neatņemama sastāvdaļa**
Shēma derīga, ņemot vērā Ministru
kabineta 02.10.2001. noteikumus
Nr. 421

Rīgas valsts pilsētās pašvaldības
Artpūķu un mobilitātes departamenta
Satiksmes organizācijas un kustības
drošības nodaļas satiksmes organizācijas
speciālists

[Signature] A. Smilga

24-07-2025

BIS lietas Nr.: BIS-BL-743111-106873

[illegible]

Saskanots:

RP SIA "Rīgas satiksme"

ar nosacījumiem

Diennakti pirms darbu uzsākšanas informēt vecāko

Centrāldispečeri pa tālr.: 80000008.

-Darbu veikšanu organizēt, neslēdzot un netraucējot sabiedriskā transporta satiksmi.

-Nodrošināt drošu tramvaju kustību

-Būvdarbu laikā nodrošināt nepārtrauktu sabiedriskā transporta pieturvietu darbību, kā arī nodrošināt ērtu un drošu pasažieru piekļuves pieturvietām.

-Jevērot elektrottransporta kontakttīkla konstrukciju aizsardzības zonu: 0,5m no balsta pamata malas, 1,0m no kontaktvada un atsaites līnijas ass uz katru pusi. Nemainīt esošās vertikālā plānojuma atzīmes un nepieļaut balstu pamatu atsegšanu vai kalšanu. Nestiprināt neko pie kontakttīklu atsaitēm.

-Būvdarbu zonā esošos tramvaļa kontakttīklu balstus aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem un skrāpējumiem

-Būvbedrēm, kas tuvāk par 2,5m no balsta pamata paredzēt rievsienu vai analogu:

- Nodroģināt vadstatņu izvietojumu minimāli 1 m attālumā no malāiās tramvaja slīdes

-Darbu laikā nodrošināt piekļuvi RP SIA "Rīgas satiksme" elektrottransporta kontaktīklu konstrukciju, sadaļu un virszemes kabeļu apkopei un remontam.

-Avārijas gadījumā nekavējoties iānodrošina RP SIA "Rīgas satiksme" speciālistiem piekļuvi ar autotorni bojāgāju vietai

RP SIA "Rīgas Satiksme"

Mārtiņš Plataiskals

parakstīts elektroniski

Vecākais inženierkomunikāciju

piecas i

presaisles 1



BIS lietas Nr.: BIS-BL-743111-106878

SHĒMAS NR.	SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS IZSTRĀDĀTĀJS	PASŪTĪTĀJS
4.	SIA KMK PROJEKTS info@kmpprojekts.lv UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS	SIA VIANOVA tel.: 26681251 info@vianova.lv
RĀSĒJĀJA	SA KMK PROJEKTS M.KRĪŽEVIČS	OBJEKTS:
PĀRBAUDEJĀJA	SA KMK PROJEKTS R.KABENKOVSKIS	REGIONĀLAS UN PILSĒTAS NOZĪMES VELO INFRASTRUKTŪRAS IZVEIDE MARŠRUTĀ RĪGA - BABĪTE - PIŅĶI
		RĀSĒJUMI:
		DARBA VIETAS APRIKOJUMA SHĒMA REMONTDARBU LAIKĀ

- NODROŠINĀT PIEKĻUVI ĪPAŠUMIEM DROŠI ŠKĒRSOJOT REMONTDARBU ZONU
 - GĀJĒJU KORIDORA PLATUMS 1.5m (NOROBĒŽOTS AR PALĪGBARJERĀM)
 - VISAS CELĀ ZĪMES, KAS IR PRETRUNĀ AR PAGAUDU SATIKSMES ORGANIZĀCIJU TIEK AIZSEGTA, VAI DEMONTĒTAS
 - NODROŠINĀT VISA VEIDA SATIKSMI
 - DARBU VIETU APRIKOT ATBILSTOŠI MK NOTEIKUMIEM NR.421
 - DARBU VIETU APRIKOT AR VADSTATNĒM / PALĪGBARJERĀM
 - DARBU ILGUMS - 4 MĒNEŠI
 - VEICAMIE DARBI - VELO INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE, BRAUKTUVES REMONTDARBI
 - ATBILDĪGAIS PAR DARBU VIETAS APRIKOJUMU: ĀRIS ZEPS (BŪVDARBU VADĪTĀJS)
- ESOŠĀ DARBU ZONA

DARBU ZONA

PAGAUDU IETVE (1.5m PLATA)

ESOŠĀ CELĀZĪME

UZSTĀDĀMA CELĀZĪME

GĀJĒJU MARŠRUTS

Saskaņojums derīgs ar Rīgas valsts policijas Aģentūras un
Mobilitātes departamenta direktora rīkojumu
**Shēma ir Darbu veikšanas
atļaujas neatņemama sastāvdaļa**
Shēma derīga, ja izcērtot Ministru
kabineta 02.10.2001. noteikumus
Nr. 421

Rīgas valsts policijas pašvaldības
Aģentūras un mobilitātes departamenta
Satiksmes organizācijas un kustības
drošības nodaļas satiksmes organizācijas
speciālists

A. Smilga

24-07-2025

Saskaņots: RP SIA "Rīgas satiksme"

ar nosacījumiem:

Diennakti pirms darbu uzsākšanas informēt vecāko

Centrāldispečeri pa tālr.: 80000008.

-Darbu veikšanu organizēt, neslēdzot un netraucējot sabiedriskā transporta
satiksmi.

-Nodrošināt drošu tramvaju kustību.

-Būvdarbu laikā nodrošināt nepārtrauktu sabiedriskā transporta pieturvietu
darbību, kā arī nodrošināt ērtu un drošu pasažieru piekļuvi pieturvietām.

-Ievērot elektrotransporta kontakttīkla konstrukciju aizsardzības zonu: 0,5m no
balsta pamata malas, 1,0m no kontaktvada un atsaides līnijas ass uz katru pusi.
Nemaiņīt esošās vertikālā plānojuma atzīmes un nepieļaut balstu pamatu
atsegšanu vai kaļšanu. Nestiprināt neko pie kontakttīklu atsaitēm.

-Būvdarbu zonā esošos tramvaja kontakttīklu balstus aizsargāt pret mehāniskiem
bojājumiem un skrāpējumiem.

-Būvbedrēm, kas tuvāk par 2,5m no balsta pamata paredzēt rievsienu vai analogu.

-Nodrošināt vadstatņu izvietošanu minimāli 1,0m attālumā no malējās tramvaja
slīdes.

-Darbu laikā nodrošināt piekļuvi RP SIA "Rīgas satiksme" elektrotransporta
kontakttīklu konstrukciju, sadaļņu un virszemes kabelu apkopei un remontam.

-Avārijas gadījumā nekavējoties jānodrošina RP SIA "Rīgas satiksme"
speciālistiem piekļuvi ar autotorni bojājumu vietai.

RP SIA "Rīgas Satiksme"

Mārtiņš Plataiskals

parakstīts elektroniski

Vecākais inženierkomunikāciju

piesaistes inženieris

25.07.2025.

NODROŠINĀT DROŠU DARBU ZONAS
ŠKĒRSOŠANU GĀJĒJU KORIDORA
LOKĀCIJĀ MAINOT ATKARBĀ NO
BŪVNIECĪBAS PROCESA

