




Pielikums
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtpas un
mobilitātes departamenta direktora rīkojumam “Par
satiksmi Kārļa Ulmaņa gatvē”



Saskaņots:
RP SIA "Rīgas satiksme"
ar nosacījumiem:
- Dienasdienu darbu uzsākšanas informēt vecāko
Centrālinspekciju pa tālr.: 80000008.
- Darbu veikšanu organizēt, neslēdzot un netraucējot sabiedriskā transporta satiksmi.
- Nodrošināt esošo elektropasūtītāja kontakttīkla uzturēšanas konstrukciju un balstu saglabāšanu ievērojot elektropasūtītāja kontakttīkla konstrukciju
aizsardzības zonu: 0,5m no balsta pamata malas, 1,0m no kontaktvada un atsaules līnijas ass uz katru pusi.
- Nodrošināt pagriezienu rādītājus Bauskas ielas krustojumā un pirms Mūkusalas rotācijas apļa.
- Nodrošināt drošu troļļpasaules kustību izmantojot kontakttīklu. (Gadījumā, ja kontakttīkls atrodas virs darba zonas, jānodrošina, lai attālumš no darba
zonas malas līdz tālākajam kontakttīklam vadam nepārsniegtu 2,5 metrus).
- Nomainīt esošās vertikālā plānojumā atzīmes un nepieļaut balstu pamatu atsegšanu vai kalšanu.
- Būvdarbiem, kas tuvinā par 2,5m no balsta pamata paredzēt nevienmērīgu vai analoģu.
- Darbi, kas paredzēt tuvu RP SIA "Rīgas satiksme" balsta pamatiem, izsaukt ES pārstāvi 26631222.
- Nodrošināt blakus esošo balstu aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem un virsmas piesārņojumu (krāsa, apmetums, java, asfalta daļiņas u.c.).
- Izmantojot atbilstošus mehāniskos un virsmas aizsarglīdzekļus.
- Pēc darbu izpildes pieprasīt atzinumu RP SIA "Rīgas satiksme". Darbu izpildes laikā veikt foto fiksācijas.
- 3 darba dienas pirms rakšanas darbu uzsākšanas saņemt atļauju darbu veikšanai RP SIA "Rīgas satiksme" elektrokabeļu aizsargosla, pieprasot
saskaņošanu@rīgassatiksmelv.
- Dienā pirms darbu uzsākšanas RP SIA "Rīgas satiksme" elektrokabeļu aizsargosla informēt RP SIA "Rīgas satiksme" pārstāvi.
- Darbi, kas saistīti ar zemes rakšanu esošā RP SIA "Rīgas satiksme" kabeļu aizsardzības zonā, jāveic bez rakšanas mehānismu pielietošanas. RP SIA
"Rīgas satiksme" kabeļu līnijas izvietojumu un dziļumu precizēt darba gaitā atbilstoši.
- Visā būvniecības laikā nepieciešamības gadījumā nodrošināt piekļuvi RP SIA "Rīgas satiksme" kabeļiem.
- Pārcelt pieturvietu:
- 3 darba dienas pirms pieturvietas pārcelšanas informēt RP SIA Rīgas satiksme pārstāvi pa tālr. 26336602; 3 stundas pirms pamatpieturvietas
atkāšanas informēt vecāko Centrālinspekciju pa tālr.: 80000008 un RP SIA Rīgas satiksme pārstāvi pa tālr. 26336602.
- Uz darbu veikšanas laiku uzstādīt esošo pieturvietas zīmi.
- Esošajā pieturvietā izvietot informāciju par pieturvietas pārcelšanu (virziens, attālums).
- Pagaidu pieturvietā izvietot pagaidu kustības sarakstus. Pagaidu pieturvietu aprīkot ar visu pamatpieturvietas informāciju. Paredzēt pagaidu pieturvietas
platformu 20m garu taisnā posmā ar cietu segumu.
- Pārceltajai vai esošajai pieturvietai nodrošināt piekļuvi un atbilstošu platformas platumu. Būvdarbu laikā nodrošināt nepārtrauktu sabiedriskā transporta
pieturvietas darbību, nodrošināt nepārtrauktu un drošu pasažieru piekļuvi pieturvietai un sarakstiem.
- Visā būvniecības laikā, nepieciešamības gadījumā, nekavējoties jānodrošina brīva piekļuve RP SIA "Rīgas satiksme" darbiniekiem un to
nepārtransportējamajiem kontakttīkla konstrukciju profilaktisko un avārijas darbu veikšanai.
RP SIA "Rīgas Satiksme"
Mārtiņš Plataiskais
paraksts elektroniski
Vecākais inženierkomunikāciju
Pasaistes inženieris
06.08.2026.

APZĪMĒJUMI

- 308 ceļa zīmes uzstādīšanas vieta un Nr.
- 206 esošās ceļa zīmes
- 206 demontētas ceļa zīmes
- būvdarbu zona
- palīgbarjeras
- gājēju kustības virziens

PIEZĪMES

- Ceļa zīmes atbilstoši LVS 77:2016 "Ceļa zīmes" un MK noteikumi Nr. 421 "Noteikumi par darbu vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.
- Aprīkot būvdarbes ar norobežojošām barjeras.
- Nodrošināt iedzīvotāju un operatīvā transporta piekļūšanu slēgtā posma objektiem.
- Darbu veicējs SIA "Rovlan Group" ierīko norobežojošās barjeras un tas apkalpo, mainot ceļa darbu vietas robežas, nodrošinot aprīkojuma atbilstošu izvietojumu.
- SIA "Rovlan Group" atbildīgais būvdarbu vadītājs - Kirils Papkovs, mob. tālr. 25444302.
- Shēmas darbības laiks no 04.08.2026 līdz 30.11.2026.
- Pēc būvdarbu pabeigšanas pagaidu ceļa aprīkojums tiek demontēts.
- Darbus veikt pa posmiem. Posma garums līdz 50m
- Nodrošināt piekļūšanu objektiem slēgtā posma zonā. Pirms darbu uzsākšanas informēt objektu īpašniekus par ielas posma slēgšanas grafiku un braukšanas apgrūtinājumiem.
- Norobežojuma barjeras Nr. 912 uzstādīt pirms satiksmei slēgtajam ceļa darbu posmiem. Lietot vadstāpus Nr. 908/909 vai barjeras Nr. 910/911 darbu vietas norobežošanai no brauktuves Izmantot palīgbarjeras gājēju norobežošanai no darbu zonas.

BIS lietas Nr.: NAV

Shēma 1 (ūdensvada remonts ar sagraušanas metodi).

 SIA "Saava-LV", Aļsen iela 2, Rīga LV 1046 Vien.reģ.nr. 40103129768, Pār.reģ.nr. 40103129768 Tālr.: 7312227, 7613303 Fakss: 7311550 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3620-R		Pasūtītājs SIA "Rovlan Group"				
Sastādīja S.Kazarovcevs tālr. 26495379 e-pasts: sergejs.kazarovcevs@gmail.com	31.07.2026	Objekts	Kārļa Ulmaņa gāve no Bauskas ielas līdz Mūkusalas apļim, Rīga	Stadija	Marka	Lapas Nr.
				TP	GT	1
		Ceļu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas shēma			Mērogs: bez mēroga	