

	326	ceļa zīmes uzstādīšanas vieta un Nr.
	206	esošās ceļa zīmes
	206	demontētās ceļa zīmes
		būvdarbu zona
		palīgbarjeras
		qāiēju kustības virziens

- ## PIEZĪMES

1. Ceļa zīmes atbilstoši LVS 77:2016 "Ceļa zīmes" un MK noteikumi Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.
 2. Nodrošināt iedzīvotāju un operatīvā transporta piekļūšanu slēgtā posma objektiem.
 3. Darbu veicēs SIA "FIMA" ierīko norobežojošās barjeras un tas apkalpo, mainot ceļa darbu vietas robežas, nodrošinot aprīkojuma atbilstošu izvietojumu.
 4. SIA "FIMA" atbildīgais būvdarbu vadītājs - Vladimirs Terentjevs, mob. tālr. 28898449.
 5. Atbildīgais par satiksmes organizāciju SIA "Saava-LV" darbu vadītājs - Sergejs Kazarovcevs, mob. tālr. 26495379.
 6. Shēmas darbības laiks no _____ līdz _____.
 7. Pēc būvdarbu pabeigšanas pagaidu ceļa aprīkojums tiek demontēts.
 8. Nodrošināt piekļūšanu objektiem slēgtā posma zonā. Pirms darbu uzsākšanas informēt objektu īpašniekus par ielas posma slēgšanas grafiku un braukšanas apgrūtinājumiem.
 9. Norobežojuma barjeras Nr. 912 uzstādīt pirms satiksmei slēgtajiem ceļa darbu posmiem.
- Lietot vadstatņus Nr. 908/909 vai barjeras Nr. 910/911 darbu vietas norobežošanai no brauktuves izmantot palīgbarjeras gājēju norobežošanai no darbu zonas.

BIS lietas numura nav (garantijas kopnes remonts)

Shēma 2 (metāla kopnes ar elektronisko zīmju demontāža un atkārtota uzstādīšana)

 SIA "Saava-LV", Aļises iela 2^a, Rīga LV 1046 Vien.reģ.nr 40103129768, P.V.Nr LV 40103129768 Tālr.: 7312227, 7613303 Fakss: 7311550 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3620-R			Pasūtītājs				
			AS "LNK Industries"				
			Objekts		Stadija	Marka	Lapas Nr
			Viestura prospekts zem satiksmes pārvada pārī dzelzceļa sliežu ceļiem "Rīgas - Skulte" virzienā no centra. Kopnes remonts.		TP	GT	1
Sastādīja	S.Kazarovcevs	26.08.2026	Ceļu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas shēma				
	tālr. 26495379						
	e-pasts: sergejs.kazarovcevs@gmail.com						
			Mērogs: 1 : 750				